

Odbiór Jasnowic

31 października 2014 dokonano odbioru końcowego remontu drogi gminnej **Jasnowice w Istebnej**. Zadanie realizowano w ramach projektu Gminy Istebna i Obec Hřčava „**Poprawa dostępności komunikacyjnej w ramach Programu Rozwoju Trójstyku / Zlepšení dopravní dostupnosti v rámci Programu rozvoje Trojmezí**” ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Wykonawca robót była firma DRO-MOST Marek Kunz z Brennej z którą Gmina Istebna po przeprowadzeniu przetargu i rozstrzygnięcia zamówienia zawarła umowę o wartości 488.965,68 zł brutto. Termin realizacji zadania ustalono na 10 października 2014 roku, w tym też dniu wykonawca zgłosił Gminie gotowość do odbioru końcowego.

W ramach prowadzonych robót wykonano następujące elementy o wartościach:

- profilowanie masą mineralno-bitumiczną powierzchnia 2472,80 m², objętość 86,69 m³
- przełomy, powierzchnia 25,20 m²
- poszerzenia jezdni, powierzchnia 87,75m²
- jezdni powierzchniowo utrwalona 2465,05 m²
- warstwa wiążąca – powierzchnia 677,95 m²
- warstwa ścieralna 4 cm, powierzchnia 677,95 m²
- warstwa ścieralna 5 cm, powierzchnia 1830,65 m²
- mijanki, powierzchnia 50,45 m²
- zjazdy, powierzchnia 375,52 m²

W trakcie prac zawarto dwa protokoły konieczności dotyczące robót zamiennych w zakresie: niewykonania barier stalowych oraz ułożenia płyt drogowych Jumbo w układzie pasowym 2 x 1,0 m, zamiast 2 x 0,75 m.

W związku z wystąpieniem zmian i oszczędności wartość końcowa robót w oparciu o kosztorys powykonawczy wyniosła 480.040,81 zł brutto. Nadzór nad robotami drogowymi prowadził inż. Józef Noga

W ramach projektu objętego dofinansowaniem w wysokości 85% wyremontowano 1,3 km trasy zasadniczej. Odcinki niekwalifikujące się do dofinansowania o łącznej długości 0,6 km wyremontowano ze środków własnych Gminy Istebna, w tym odcinki asfaltowe 0,35 km oraz odcinki z płyt z rozbiórki 0,22 km.

Czeski partner projektu **Obec Hřčava** zawarł umowę z wykonawcą robót dopiero 10 października 2014 r. na remont 2 odcinków dróg gminnych: 104 m i 365 m z terminem realizacji do 3 miesięcy od zawarcia umowy. Gmina Istebna, aby złożyć wniosek o refundację (zwrot) poniesionych kosztów musi czekać na zakończenie prac po czeskiej stronie granicy.

Opracował: W.Legierski